

Jr/bł	Nazwa zadania	Czas	Początek	Koniec	gru.24	sty.25	lut.25	mar.25	kwi.25	mai.25	cze.25	lip.25	sie.25	wrz.25	paź.25	lis.25	gru.25	sty.26	lut.26
	Kampania rem. W 2025r	321,75 dn	02.02.25 00:00	20.12.25 18:00	nle, 02.02.25	Kampania rem. W 2025r													
	Blok nr 1 wylączony z eksploatacji																		
2	Blok nr 2 remont średni skrócony	14 dn	05.04.25 00:00	19.04.25 00:00					Sredni skrócony sob, 05.04.25										
3	Blok nr 3 remont średni skrócony	10,75 dn	27.02.25 00:00	09.03.25 18:00		Sredni skrócony czw, 27.02.25													
4	Blok nr 4 remont średni skrócony	14,75 dn	26.10.25 00:00	09.11.25 18:00															
5	Blok nr 5 remont średni	35,75 dn	08.03.25 00:00	12.04.25 18:00			Sredni sob, 08.03.25												
6	Blok nr 6 remont średni	35,75 dn	01.06.25 00:00	06.07.25 18:00						Sredni nie, 01.06.25									
7	Blok nr 7 remont średni skrócony	14,75 dn	02.02.25 00:00	16.02.25 18:00		Sredni skrócony nie, 02.02.25													
8	Blok nr 8 remont średni skrócony	14,75 dn	01.03.25 00:00	15.03.25 18:00		Sredni skrócony sob, 01.03.25													
9	Blok nr 9 remont średni skrócony	14 dn	16.02.25 00:00	02.03.25 00:00		Sredni skrócony nie, 16.02.25													
10	Blok nr 10 remont średni	34,75 dn	22.04.25 00:00	26.05.25 18:00				wto, 22.04.25		Sredni pon, 26.05.25									
11	Blok nr 11 remont kapitałowy	140,75 dn	14.06.25 00:00	01.11.25 18:00															
12	Blok nr 12 remont kapitałowy	140,75 dn	02.08.25 00:00	20.12.25 18:00															
14	Blok 14 remont średni skrócony	13,75 dn	28.04.25 00:00	11.05.25 18:00					Sredni skrócony pon, 28.04.25										
	SUMA BLOKODNI	484,5 dn																	

Wydział Nadzoru Ogólnotechnicznego

Główny Inżynier ds. Zarządzania Ryzykiem
Andrzej Krasoń

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrownia Bełchatów

Zastępca Dyrektora Oddziału Dyrektor Techniczny
Krzysztof Krawczyk

Nr bl.	Nazwa zadania	Czas	Początek	Koniec	lis.25	styczn.26	mar.26	maj.26	lip.26	wrz.26	lis.26	styczn.27
	Kampania rem. w 2026r	316,75 dn	09.02.26 00:00	22.12.26 18:00	pon, 09.02.26	Kampania rem. w 2026r						
	Blok nr 1 wyłączony z eksploatacji											wto, 22.12.26
2	Blok nr 2 remont średni skrócony	14,75 dn	09.11.26 00:00	23.11.26 18:00						pon, 09.11.26	pon, 23.11.26	
3	Blok nr 3 remont średni skrócony	14 dn	11.10.26 00:00	25.10.26 00:00					nle, 11.10.26	Średni skrócony nle, 25.10.26		
4	Blok nr 4 remont średni skrócony	14 dn	29.11.26 00:00	13.12.26 00:00						Średni skrócony nle, 29.11.26	Średni skrócony nle, 13.12.26	
5	Blok nr 5 remont średni skrócony	14 dn	17.05.26 00:00	31.05.26 00:00			nle, 17.05.26		Średni skrócony nle, 31.05.26			
6	Blok nr 6 remont średni skrócony	14 dn	21.06.26 00:00	05.07.26 00:00				nle, 21.06.26	Średni skrócony nle, 05.07.26			
7	Blok nr 7 remont średni	70,75 dn	06.07.26 00:00	14.09.26 18:00				pon, 06.07.26	Średni	pon, 14.09.26		
8	Blok nr 8 remont średni	70,75 dn	14.09.26 00:00	23.11.26 18:00					pon, 14.09.26	Średni	pon, 23.11.26	
9	Blok nr 9 remont kapitalny	140,75 dn	09.02.26 00:00	29.06.26 18:00	pon, 09.02.26	urządź wew. Chłodzi	Kapitalny		pon, 29.06.26			
10	Blok nr 10 remont kapitalny	140,75 dn	06.04.26 00:00	24.08.26 18:00		pon, 06.04.26	urządź wew. Chłodzi	Kapitalny		pon, 24.08.26		
11	Blok nr 11 remont średni skrócony	14 dn	28.06.26 00:00	12.07.26 00:00				Średni skrócony nle, 28.06.26	Średni skrócony nle, 12.07.26			
12	Blok nr 12 remont średni skrócony	14 dn	19.07.26 00:00	02.08.26 00:00				Średni skrócony nle, 19.07.26	Średni skrócony nle, 02.08.26			
14	Blok 14 remont średni	85,75 dn	28.09.26 00:00	22.12.26 18:00					pon, 28.09.26	Średni		wto, 22.12.26
SUMA BLOKODNI		607,5 dn										
W zastępstwie Głównego Inżyniera ds. Zarządzania Majątkiem												
Wydział Nadzoru Technicznego												
Kierownik Jan Przybyła												
Zastępca Dyrektora Oddziału Inżynier Techniczny												
12.09.2023												

Zastępca Dyrektora Oddziału Inżynier Techniczny
Jan Przybyła
12.09.2023

Nr bl.	Nazwa zadania	Czas	Początek	Koniec	01 stycznia	01 lutego	01 marca	01 kwietnia	01 maja	01 czerwca	01 lipca	01 sierpnia	01 września	01 października	01 listopada	01 grudnia	01 stycznia
	Kampania rem. w. 2027r	283,75 dn	06.03.27 00:00	14.12.27 18:00	sob, 06.03.27												wto, 14.12.27
	Blok nr 1 wyłączony z eksploatacji																
2	Blok nr 2 remont średni rozszerzony	45,75 dn	06.03.27 00:00	20.04.27 18:00	sob, 06.03.27												
3	Blok nr 3 remont średni rozszerzony	45,75 dn	26.04.27 00:00	10.06.27 18:00			pon, 16.04.27										
4	Blok nr 4 remont średni rozszerzony	45,75 dn	10.05.27 00:00	24.06.27 18:00			pon, 10.05.27										
5	Blok nr 5 remont średni rozszerzony	45,75 dn	02.10.27 00:00	16.11.27 18:00													
6	Blok nr 6 remont średni rozszerzony	45,75 dn	30.10.27 00:00	14.12.27 18:00													
7	Blok nr 7 remont średni skrócony	14 dn	27.06.27 00:00	11.07.27 00:00													
8	Blok nr 8 remont średni skrócony	14 dn	17.10.27 00:00	31.10.27 00:00													
9	Blok nr 9 remont średni skrócony	14 dn	11.04.27 00:00	25.04.27 00:00													
10	Blok nr 10 remont średni skrócony	14 dn	18.07.27 00:00	01.08.27 00:00													
11	Blok nr 11 remont średni skrócony	14,75 dn	08.08.27 00:00	22.08.27 18:00													
12	Blok nr 12 remont średni skrócony	14,75 dn	15.08.27 00:00	29.08.27 18:00													
14	Blok nr 14 remont średni skrócony	12,75 dn	12.09.27 00:00	24.09.27 18:00													
	SUMA BLOKODNI	327 dn															

W zastępstwie Głównego Inżyniera ds. Zarządzania Majątkiem

Wydział Naprawy i Modernizacji

Kierownik
Jan Piżbyła

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrownia Bełchatów

Zastępca Głównego Inżyniera ds. Zarządzania Majątkiem
Piotr Kucharski

HARMONOGRAM ROCZNY REMONTÓW BLOKÓW 2028

11-09-2023 Wersja 3

nr bl	Nazwa zadania	Czas	Początek	Koniec	sty.28	lut.28	mar.28	kwi.28	mai.28	cze.28	lip.28	sie.28	wrz.28	paź.28	lis.28	gru.28	sty.29	lut.29	mar.29	kwi.29
	Kampania rem. 2028	280,75 dn	20.02.28 00:00	26.11.28 18:00	nle, 20.02											nle, 26.11				
1	Blok nr 1 wylączony z eksploatacji																			
2	Blok nr 2 remont średni skrócony	14,75 dn	30.04.28 00:00	14.05.28 18:00			nle, 30.04	Sredni skrócony nle, 14.05												
3	Blok nr 3 remont średni skrócony	14 dn	02.04.28 00:00	16.04.28 00:00			Sredni skrócony nle, 02.04	nle, 16.04												
4	Blok nr 4 remont średni skrócony	14 dn	16.04.28 00:00	30.04.28 00:00			Sredni skrócony nle, 16.04	nle, 30.04												
5	Blok nr 5 remont średni skrócony	14 dn	21.10.28 00:00	04.11.28 00:00												Sredni skrócony sob, 21.10	Sob, 04.11			
6	Blok nr 6 remont średni skrócony	14 dn	12.11.28 00:00	26.11.28 00:00												Sredni skrócony nle, 12.11	nle, 26.11			
7	Blok nr 7 remont średni skrócony	14,75 dn	24.09.28 00:00	08.10.28 18:00												Sredni skrócony nle, 24.09	nle, 08.10			
8	Blok nr 8 remont średni skrócony	14,75 dn	08.10.28 00:00	22.10.28 18:00												Sredni skrócony nle, 08.10	nle, 22.10			
9	Blok nr 9 emont średni skrócony	14,75 dn	20.02.28 00:00	05.03.28 18:00			Sredni skrócony nle, 20.02	nle, 05.03												
10	Blok nr 10 emont średni skrócony	14,75 dn	28.05.28 00:00	11.06.28 18:00				Sredni skrócony nle, 28.05	nle, 11.06											
11	Blok nr 11 remont średni	35,75 dn	17.06.28 00:00	22.07.28 18:00				Sob, 17.06	Sredni sob, 22.07											
12	Blok nr 12 remont średni	35,75 dn	24.07.28 00:00	28.08.28 18:00					pon, 24.07	Sredni pon, 28.08										
14	Blok 14 emont średni skrócony	14,75 dn	03.09.28 00:00	17.09.28 18:00												Sredni skrócony nle, 03.09	nle, 17.09			
	SUMA BLOKODNI	216 dn																		

W Zastępstwie Głównego Inżyniera
os. Zarządzania Majątkiem

Wydział Nadzoru Ogólnotechnicznego

Kierownik
Jan Piżybyła

Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Oddział Elektrownia Belchatów

Zastępca Dyrektora Oddziału

Dział Ogólnotechniczny

12.09.2023